

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Тверская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Тверская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Тверская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранение жизни и здоровья граждан за счет реализации комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения			
4.	Куратор регионального проекта	Подтихова М.И.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Роднянский А.Б.	Министр транспорта Тверской области		
6.	Администратор регионального проекта	Кордые Т.С.	Заместитель Министра транспорта Тверской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП,ГП, Указ 309	Человек	2,2800	2023	-	2,1600	2,0100	1,8700	1,7100	1,5900	1,5200	Роднянский А.Б. Министр транспорта Тверской области МИНИСТЕРСТВО О ТРАНСПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	НП	Человек	2,2800	2023	-	2,1600	2,0100	1,8700	1,7100	1,5900	1,5200		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0100
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	Человек	0,1000	0,2900	0,4300	0,5600	0,7100	0,9000	1,1100	1,3500	1,5600	1,7200	1,8700	2,0100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	83,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.														
1.2	Субъектами Российской Федерации обеспечена	-	Документ	83,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления													

В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.

1.3	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспорте	-	Документ	83,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
-----	---	---	----------	---------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	средствах													

В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Тверская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Отчет Подготовлен сводный отчет о проведенных мероприятиях
1.1.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.1.3.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.1.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.1.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.1.7.	Контрольная точка"Мониторинг за 1 кварта"	-	05.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
			05.04.2027				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.9.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	05.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.10.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.11.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.12.	Контрольная точка"Мониторинг за 2 квартал"	-	05.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.14.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результатов за 2 квартал"	-	05.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.15.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.16.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.17.	Контрольная точка"Мониторинг за 3 квартал"	-	05.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.19.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.20.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Подготовлен сводный отчет о проведенных мероприятиях
1.1.21.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.22.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3	-	05.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2025	09	10	Калинина О.Е.	Прочий тип документа рабочий план
1.1.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.1.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.1.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.1.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.28.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.1.29.	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.30.	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.31.	Контрольная точка "Мониторинг за 4 квартал"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.32.	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.33.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.34.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.35.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.1.36.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калинина О.Е.	В каждом субъекте Российской Федерации организованы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.
1.2.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.2.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.2.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.2.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.2.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.2.7.	Контрольная точка"Мониторинг	-	05.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за 1 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.8.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.9.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	05.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.10.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.11.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка"Мониторинг за 2 квартал"	-	05.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.13.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.14.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.15.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.16.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Мониторинг за 3 квартал"	-	05.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.18.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.19.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.20.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.21.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.22.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.2.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.2.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.2.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.2.28.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.2.29.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.30.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.31.	Контрольная точка"Мониторинг	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за 4 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.32.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.33.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.34.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.2.35.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.36.	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.
1.3.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.3.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.3.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.3.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.3.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.7.	Контрольная точка"Мониторинг за 1 квартал"	-	05.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.8.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.9.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	05.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.10.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.11.	Контрольная точка"Мониторинг	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации результата за 1 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.12.	Контрольная точка"Мониторинг за 2 квартал"	-	05.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.13.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.14.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.15.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.16.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.17.	Контрольная точка"Мониторинг за 3 квартал"	-	05.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.18.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.19.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.20.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.21.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.22.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 3 квартал"	-	05.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2025	09	10	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.3.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.3.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.3.26.	Контрольная точка"Документ	-	05.11.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калинина О.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Рабочий план
1.3.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.3.28.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа Рабочий план
1.3.29.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 1 квартал"	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.30.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 2 квартал"	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.31.	Контрольная точка"Мониторинг за 4 квартал"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.32.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.33.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.34.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -
1.3.35.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.36.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата за 4 квартал"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинина О.Е.	Прочий тип документа -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Тверская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	50,000	50,000	100,000
2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	50,000	50,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
3	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	50,000	50,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	150,000	150,000	300,000